



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA

OBJETO: REFORMA DO CAMPO PEDRO TEIXEIRA

LOCAL: RUA JOÃO DOMICIANO PEREIRA

REFERÊNCIA: CDHU 200 SINAPI 12-2025

Item	Serviços	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		TOTAL
		%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 6.042,04	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 6.042,04
2	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS ARQUIBANCADAS	30,00%	R\$ 13.945,49	45,00%	R\$ 20.918,24	25,00%	R\$ 11.621,25	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 46.484,98
3	SERVIÇOS DE COMBATE A INCENDIO	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 8.186,97	50,00%	R\$ 8.186,97	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 16.373,93
4	EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTO	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 11.302,34	35,00%	R\$ 19.779,10	35,00%	R\$ 19.779,10	10,00%	R\$ 5.651,17	0,00%	R\$ -	R\$ 56.511,70
5	REFORMA BANHEIROS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 13.539,51	50,00%	R\$ 13.539,51	R\$ 27.079,01
6	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.183,20	R\$ 1.183,20
TOTAL TOTAL		13,01%	R\$ 19.987,53	13,61%	R\$ 20.918,24	12,89%	R\$ 19.808,21	12,68%	R\$ 19.489,31	12,87%	R\$ 19.779,10	12,87%	R\$ 19.779,10	12,49%	R\$ 19.190,68	9,58%	R\$ 14.722,71	R\$ 153.674,86
ACUMULADO		13,01%	R\$ 19.987,53	26,62%	R\$ 40.905,78	39,51%	R\$ 60.713,99	52,19%	R\$ 80.203,29	12,87%	R\$ 99.982,39	25,74%	R\$ 119.761,48	38,23%	R\$ 138.952,16	47,81%	R\$ 153.674,86	

Ibirarema, 20 de abril de 2026

JÉSSICA GOMES DA COSTA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SP 5070149137