



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO																						
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA																						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NO RECINTO DE EVENTOS																						
LOCAL: ALAMEDA AUGUSTA MARTINS VIEIRA																						
REFERÊNCIA: CDHU 202 SINAPI 07-2026 SEM DESONERAÇÃO																						
Item	Serviços	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		TOTAL
		%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 11.294,62	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 11.294,62
2	INFRAESTRUTURA	100,00%	R\$ 31.548,61	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 31.548,61
3	SUPERESTRUTURA	41,11%	R\$ 27.326,83	58,89%	R\$ 39.145,64	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 66.472,47
4	COBERTURA	0,00%	R\$ -	21,01%	R\$ 31.024,90	47,52%	R\$ 70.171,50	31,47%	R\$ 46.470,90	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 147.667,29
5	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,11%	R\$ 23.713,96	59,51%	R\$ 70.174,92	20,38%	R\$ 24.032,35	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 117.921,23
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	#####	R\$ 16.229,78	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 16.229,78
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	28,37%	R\$ 29.898,71	66,59%	R\$ 70.178,19	5,04%	R\$ 5.311,58	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 105.388,48
8	CONTRAPISO, DEGRAUS E RAMPAS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 17.912,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 17.912,00
9	REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	77,82%	R\$ 46.948,55	22,18%	R\$ 13.381,12	0,00%	R\$ -	R\$ 60.329,67
10	ESQUADRIAS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	58,90%	R\$ 56.791,96	41,10%	R\$ 39.629,02	R\$ 96.420,98
11	PINTURA	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 25.798,60	R\$ 25.798,60
12	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 4.745,69	R\$ 4.745,69
TOTAL TOTAL		10,00%	R\$ 70.170,06	10,00%	R\$ 70.170,54	10,00%	R\$ 70.171,50	10,00%	R\$ 70.184,86	10,00%	R\$ 70.174,92	10,00%	R\$ 70.160,84	10,00%	R\$ 70.178,19	10,00%	R\$ 70.172,13	10,00%	R\$ 70.173,08	10,00%	R\$ 70.173,31	R\$ 701.729,42
ACUMULADO		10,00%	R\$ 70.170,06	20,00%	R\$ 140.340,60	30,00%	R\$ 210.512,09	40,00%	R\$ 280.696,95	50,00%	R\$ 350.871,87	60,00%	R\$ 421.032,71	70,00%	R\$ 491.210,90	80,00%	R\$ 561.383,03	90,00%	R\$ 631.556,11	100,00%	R\$ 701.729,42	

Ibirarema, 01 de setembro de 2026

JÉSSICA GOMES DA COSTA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SP 5070149137